

الكشف النهائي لمتابعة إنجاز برنامج الاستثمار لسنة 2019						الولاية : سوسة			البلدية : أكودة	
صفحة										
...										
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au juillet 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنانصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	ورنامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			التكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet	التكلفة الجمينية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets	
المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (4) = (3)+(2)+(1)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes								
621 809	621 809	621 809	1 929 412	467 000		3 512 134	1 206 400		المشاريع الجديدة لسنة 2019	
621 809	621 809	621 809	1 929 412	467 000		3 512 134	1 206 400		مشاريع ذات صبغة محلية	
130 931	130 931	130 931	517 500	57 000	0	1 309 344	575 000	2019	تعبيد الطرقات 2018 و 2019	
0	0	0	36 400	35 000	0	261 400	71 400	2019	تدوير عمومي 2018 و 2019	
328 000	328 000	328 000	0	300 000	0	328 000	300 000	2019	إقتناء معدات النظافة والطرقات (صفحة مجمعة)	
60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	2019	إقتناء TRACTEUR	
13 988	13 988	13 988	0	0	0	13 988	0	2019	إقتناء معدات إعلامية	
54 980	54 980	54 980	0	0	0	54 980	0	2019	إقتناء سيارة إدارية	
27 667	27 667	27 667	0	27 667	0	27 667	30 000	2018	صيانة الطرقات 2018	
10 395	10 395	10 395	0	0	0	10 395	0	2019	إقتناء تجهيزات خاصة بالمستودع GPS	
23 515	23 515	23 515	0	0	0	23 515	0	2019	دراسات	
0	0	0	103.235			0	103,235	2019	البناءات الإدارية	
0	0	0	42 512	75 000	0	117 512	150 000	2019	أشغال صيانة دورية للطرقات	
0	0	0	73 000	0	0	73 000	0	2019	دار الخدمات	
0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	2019	صيانة قصر البلدية	
0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	2019	سوق الباعة المتجولين	
0	0	0	130 000	0	0	130 000	0	2019	سوق الأسبوعية	
0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	2019	دار الجمعيات	
0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	2019	صيانة الدائرة البلدية	
0	0	0	350 000	0	0	350 000	0	2019	تهيئة حجرات الملاعب بالملعب البلدي	
0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	2019	أرضية مطاطية لملاعب كرة اليد بالملعب البلدي مع إقامة سياج	
0	0	0	400 000	0	0	400 000	0	2019	شاحنة ضاغطة	
0	0	0	110 000	0	0	110 000	110 000	2019	تهيئة مجرى المياه بفضط الزمان	
									-2	
										
									-3	
									مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
										
										
									-4	
									مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
										
									-5	
									مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	
										
									-6	
									مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	
										
										

رزمة صرف الاعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planing des dépenses prévu dans le PAI 2019			الكلفة		
المبلغ الذي تم إعطاء الإذن نصفه من 01 جاني إلى 31 ديسمبر 2019	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاني إلى 31 ديسمبر 2019	مجموع ما تم صرفه لقادة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية إلى 31 ديسمبر 2019	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة	المبلغ المبرج صرفه سنة 2019	المبلغ المتبقى المبرج صرفه السنة أو السنوات المقبلة
Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au juillet 2019 (7)	Montant dépensé au cours des années précédentes	Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes $= ((3)+(2)) = (4)$
1 211 540	1 211 540	2 905 746	1 558 441	1 257 902	1 443 471
55 930	55 930	55 930	0	604 667	606 263
3 816 499	4 488 000				
335 930	1 065 000	2018			

المشاريع Les projets	
ب -	مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الخارطة
1.ب	مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز

[illegible]

	اقتناء معدات نظافة و طرقات	
	تتوير عومي	
	تسييد الطرقات	
	مراجعة مثال التهيئة المصرائية	
	تهيئة الملعب البلدي	
	تهيئة السوق اليومية (المركب التجاري)	
ب. 2	مشاريع سنة 2017 متواصلة في طور الإنجاز	
1-	مشاريع ذات صبغة محلية	
	تسييد الطرقات 2017	
	تهيئة الملعب البلدي (دمن وصيانة)	
	تتوير عومي 2017	
2-	مشاريع الشراكة بين البلديات	
		
3-	مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
		
		
4-	مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	
		
5-	مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	
		
6-	مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	
		
7-	البرامج الوطنية	
1.7	برامج تهيئة الأحياء الشعبية	
	تهيئة حي قببسة	
		
2.7	برامج أخرى	
		

صفحة	الكشف النهائي لمتابعة إنجاز برنامج الاستثمار لسنة 2019
.../...	

الولاية : سوسة
البلدية : أكودة

المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الكلفة الجمنية للمشروع Coût total du projet (1)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاتفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصره من 01 جاتفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au juillet 2019 (7)
				المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes = ((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes			
ب.2 مشاريع سنة 2016 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	2016	1 941 000	1 714 396	1 254 413	82 116	377 867	53 819	53 819	1308232
1- مشاريع ذات صبغة محلية	2016	1 191 000	971 150	691 415	60 260	219 475	53 819	53 819	745 234
بناء القسط الثالث من المستودع البلدي	2016	350 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
تعبيد الطرقات 2016	2016	841 000	871 150	691 415	60,260	119 475	53 819	53 819	745 234
2- مشاريع الشراكة بين البلديات									
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى									
تعميد ملعب كرة قدم وتهئية مضمار	2016	550 000	544 246	511 935	21 856	10 455	0	0	511 935
تهئية شارع فرج قرطاس	2016	200 000	199 000	51 063	0	147 937	0	0	51 063
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص									
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني									
7- البرامج الوطنية									
1.7 برامج تهذيب الأحياء الشعبية									
2.7 برامج أخرى									
المجموع العام		5 694 400	7 328 633	1 694 206	1 960 622	3 372 883	1 833 349	1 833 349	3 527 555

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافق فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار مضادة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 13.03.2020

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

رئيس البلدية

(الاسم واللقب والإمضاء والختم)

نبيل بن عمر

التاريخ :

الناظر البلدي

