

المبالغ تضمن بحساب الديار كـ

الكشف المدايسي الأول لمتابعة إنجاز برنامج الاستثمار لسنة 2019

الولاية : سوسة

البلدية : أكودة

الولاية : سوسة البلدية : أكودة	المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	تكلفة المصنفة للمشروع Coût total du projet (1)	التكبد المحقة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	تأليفه من قبل الإغلاقات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري لسنة 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-07-2019 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 جويلية 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-07-2019 (6)	مجموع ما تم صرفه للمصنفات منذ انطلاقه إلى غاية 31 جويلية 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au juillet 2019 (7)
					المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات التالية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (4a) (4b) (4c)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (2)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (3)			
	1- المشاريع المبرمجة لسنة 2019		2 184 635	2 184 635		1 017 500		0	0	0
	-1 مشاريع ذات صبغة مجتعية					1 166 735		0	0	0
	- تعبيد الطرقات 2018 و 2019	2019	1 260 000	1 260 000		557 500		0	0	0
	- تلوين عوامي 2018 و 2019	2019	261 400	261 400		85 000		0	0	0
	- إقتناء معدات النظافة والطرقات (مصفاة مجتمعة)	2019	300 000	300 000		300 000		0	0	0
	- اشغال صيانة دورية للطرقات	2019	150 000	150 000		75 000		0	0	0
	- () انشاءات إدارية	2019	103 235	103 235		0				
	- تنويلة مجري المياه بشط الريان	2019	110 000	110 000		0				
	-2 مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات									
	-4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى									
	-5 مشاريع تشاكرية بين القطاعين العام والخاص									
	-6 مشاريع تشاكرية مع المجتمع المدني									
	-7 برامج الوشقة									
	1.7 برنامج تهيئة الأحياء الشعبية									
	2.7 برامج أخرى									



الكشف السداسي الأول لمتابعة إنجاز برنامج الاستثمار لسنة 2019										الولاية : سوسة	
صحة										المالية : أكودة	
...											
مبلغ ما تم صرفه للمنفعة المشروعة	المبلغ الذي تم صرفه من 01	المبلغ الذي تم إعطاء إذن	تتمة صرف الإعانات الممنوعة بوثيقة البرنامج الاستثماري الذي 2019			تتمة	تتمة	تتمة	تتمة	المشاريع	
منذ لحظة إلى غاية 31 جويلية 2019	جويلية إلى 31 جويلية 2019	جويلية 2019	البرنامج المعلن المبلغ صرفه سنة 2019	السنة 2019	السنة	المنفعة المشروعة	المنفعة المشروعة	المنفعة المشروعة	المنفعة المشروعة	Les projets	
Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au juillet 2019	Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-07-2019 (6)	Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-07-2019 (5)	Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (3b)	Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3a)	Montant dépensé au cours des années précédentes (3c)	Coût actualisé du projet (1b)	Coût total du projet (1)	Coût total du projet (1)	Coût total du projet (1)		
2 772 147	1 327 361	1 327 361	187 170	1 692 403	723 049	2 404 622	2 282 000	2 282 000	2 282 000	ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات السابقة	
28 263	28 263	28 263								ب.1 مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز	
28 263	28 263	28 263	2 178	27 000		29 178	30 000	2018	2018	إقتناء معدات تنظاف و طرقات	
0	0	0	50 000	0		50 000	50 000	2018	2018	مراجعة مثال التهيئة العمرانية	
0	0	0	50 000	0		50 000	50 000	2018	2018	تهيئة الملعب البلدي	
0	0	0	180 000	0		180 000	30 000	2018	2018	تهيئة السوق اليومية	
1 352 873	931 852	931 852	187 170	1 121 284	421 031	1 729 475	1 482 000			ب.2 مشاريع سنة 2017 متواصلة في طور الإنجاز	
653 377	536 384	536 384	187 170	550 165	116 993	854 328	682 000			1- مشاريع ذات صيغة محلية	
554 573	493 529	493 529	171 767	500 000	61 044	732 811	532 000	2017	2017	تعميد الطرقات 2017	
98 804	42 855	42 855	15 403	50 165	55 949	121 517	150 000	2017	2017	تطوير عوصي 2017	
										2- مشاريع الشراكة بين البلديات	
										3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	
										4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والمؤسسات الأخرى	
										5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص	
										6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني	
699 496	395 468	395 468	0	571 119	304 028	875 147	800 000			7- برامج الوضعية	
699 496	395 468	395 468	0	571 119	304 028	875 147	800 000	2017	2017	1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية	
699 496	395 468	395 468	0	571 119	304 028	875 147	800 000	2017	2017	تهيئة حي قريصة	
										2.7 برامج أخرى	
691 415	0	0	529 735	120 520	691 415	1 964 396	1 941 000			ج 3 مشاريع سنة 2016 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز	
691 415	0	0	529 735	60 260	691 415	1 221 150	1 191 000			1- مشاريع ذات صيغة محلية	
691 415	0	0	119 475	60 260	691 415	871 150	841 000	2016	2016	تعميد الطرقات 2016	
0	0	0	350 000	0	0	350 000	350 000	2016	2016	بناء لقطر الثالث من المستودع البلدي	

